



Distrito Municipal de Pedro García
-Ciudad Natural -

C/ Juan Pablo Duarte #12, Pedro García, Stgo, R.D
RNC. 430008958
Tel. (809) 226.7025

**INFORME SEMESTRAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL COMITÉ DE
SEGUIMIENTO Y CONTROL PPM 2026**

Información	Detalle
Institución	Junta Distrital Municipal de Pedro García
Período	Enero-junio de 2026
Dirigido a	Comité de Seguimiento y Control Municipal y grupos vulnerables
Instrumento	Presupuesto Participativo Municipal (PPM) 2026

1. Introducción

En cumplimiento de los principios de transparencia, participación ciudadana y control social, la **Junta Distrital Municipal de Pedro García** presenta el Informe Semestral de Rendición de Cuentas correspondiente al período **enero-junio de 2026**, con el propósito de informar al Comité de Seguimiento y Control Municipal sobre los avances alcanzados en la ejecución del **Presupuesto Participativo Municipal (PPM) 2026**.

El presente informe recoge el estado de las **doce (12) obras priorizadas para el año 2026**, detallando su nivel de ejecución física y financiera, así como los avances registrados durante el primer semestre.

2. Resumen ejecutivo

Indicador	Resultado
Obras priorizadas	12
Obras ejecutadas	4
Obras en proceso	2
Obras pendientes	6
Presupuesto aprobado	RD\$1,240,000.00
Monto ejecutado	RD\$235,000.00
Balance disponible	RD\$1,005,000.00
Ejecución financiera	18.95 %



Distrito Municipal de Pedro García -Ciudad Natural -

C/ Juan Pablo Duarte #12, Pedro García, Stgo, R.D
RNC. 430008958
Tel. (809) 226.7025

Durante el primer semestre de 2026, la Junta Distrital Municipal de Pedro García dio seguimiento a las doce obras priorizadas mediante el Presupuesto Participativo Municipal. Al cierre del período, cuatro obras habían sido completadas, dos se encontraban en proceso y seis permanecían pendientes de ejecución.

3. Estado de ejecución de las obras

Durante el período enero-junio de 2026 se verificó el nivel de avance de las obras programadas, garantizando el seguimiento por parte del Comité de Seguimiento y Control Municipal.

Núm.	Obra	Ubicación	Presupuesto	Estado
1	Encementado	Calle Mercedes Las	RD\$300,000.00	Pendiente
2	Encementado	Calle Matadero El	RD\$300,000.00	Pendiente
3	Intervención de carretera	El Puerto	RD\$100,000.00	Completada
4	Encementado	Caya Quemada	RD\$40,000.00	Pendiente
5	Encementado	Calle Los Pinos	RD\$50,000.00	Completada
6	Construcción de puente peatonal	Iglesia Brison	RD\$75,000.00	Pendiente
7	Construcción de muro de contención en el play	Tinajita	RD\$100,000.00	En proceso
8	Construcción de parada de espera	El Play	RD\$100,000.00	Pendiente
9	Instalación de lámparas	Caya Quemada	RD\$40,000.00	En proceso
10	Construcción de piso de iglesia	El Congo-El Hoyazo	RD\$50,000.00	Completada
11	Construcción de pared de escuela con muro	Tinajita	RD\$50,000.00	Pendiente
12	Colocación de puerta de hierro en iglesia	El Llano	RD\$35,000.00	Completada



Distrito Municipal de Pedro García
-Ciudad Natural -

C/ Juan Pablo Duarte #12, Pedro García, Stgo, R.D
RNC. 430008958
Tel. (809) 226.7025

Núm.	Obra	Ubicación	Presupuesto	Estado
	Total		RD\$1,240,000.00	

Los resultados reflejan la terminación de la intervención de la carretera de El Puerto, el encementado de la calle Los Pinos, la construcción del piso de la iglesia de El Congo-El Hoyazo y la colocación de la puerta de hierro de la iglesia de El Llano.

Asimismo, se encuentran en proceso la construcción del muro de contención del play de Tinajita y la instalación de lámparas en Caya Quemada. Las demás intervenciones permanecen pendientes, sujetas a la programación administrativa, técnica y financiera de la Junta Distrital Municipal.

4. Balance de ejecución

Estado de las obras

Estado	Cantidad	Porcentaje
Ejecutadas	4	33.33 %
En proceso	2	16.67 %
Pendientes	6	50.00 %
Total	12	100 %

Ejecución financiera

Concepto	Valor
Fondo de Disponibilidad Financiera	RD\$1,240,000.00
Monto de las obras ejecutadas	RD\$235,000.00
Balance disponible	RD\$1,005,000.00
Porcentaje de ejecución financiera	18.95 %

Durante el primer semestre se ejecutaron obras por un monto acumulado de **RD\$235,000.00**, equivalente al **18.95 %** del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo Municipal.



Distrito Municipal de Pedro García -Ciudad Natural -

C/ Juan Pablo Duarte #12, Pedro García, Stgo, R.D
RNC. 430008958
Tel. (809) 226.7025

El balance disponible asciende a **RD\$1,005,000.00**, recursos que permitirán continuar la ejecución de las obras en proceso y avanzar en las intervenciones que permanecen pendientes.

fortalecer el seguimiento permanente del Comité de Seguimiento y Control Municipal.

5. Conclusión

La **Junta Distrital Municipal de Pedro García** reafirma su compromiso con la transparencia, la participación ciudadana, la inclusión social y la rendición de cuentas, promoviendo el seguimiento permanente de las obras priorizadas mediante el Presupuesto Participativo Municipal.

Durante el primer semestre de 2026 se dio seguimiento a **doce (12) obras comunitarias**, con una inversión total programada de **RD\$1,240,000.00**. De estas, **cuatro (4) fueron completadas**, **dos (2) se encuentran en proceso** y **seis (6) permanecen pendientes de ejecución**.

La ejecución financiera alcanzó un monto de **RD\$235,000.00**, equivalente al **18.95 %** del Fondo de Disponibilidad Financiera, quedando un balance de **RD\$1,005,000.00** para continuar avanzando en la ejecución de las obras priorizadas.

La Junta Distrital Municipal continuará fortaleciendo los espacios de participación del Comité de Seguimiento y Control Municipal y de los grupos vulnerables, garantizando una gestión distrital más abierta, inclusiva, participativa y orientada al cumplimiento de las prioridades definidas por las comunidades.

Director distrital de Pedro García

