

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2019

CODIGO DEL CAPITULO7094

DENOMINACIONJUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 01			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	2,597,438.00	3,597,438.00	586,750.00	1,415,662.00	2,002,412.00	0.00	2,002,412.00	1,595,026.00
01	0051		ASFALTADO DE CALLES			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	2,992,438.00	3,592,438.00	586,750.00	1,415,662.00	2,002,412.00	0.00	2,002,412.00	1,590,026.00
01	0052		REDUCTORES DE VELOCIDAD CALLE JUAN PABLO			40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0053		CONSTRUCCION MONUMENTO EN LA COMUNIDAD D			60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0054		CONSTRUCCION ACERA Y CONTENES SECTOR EL			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-295,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
			Proyecto 02			355,000.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00	128,200.00	483,200.00	59,500.00	102,450.00	161,950.00	0.00	161,950.00	321,250.00
02	0051		PINTURA CALLES JUAN PABLO DUARTE			80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
02	0052		REPARACIONES CAMINOS VECINALES			125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	278,200.00	403,200.00	59,500.00	102,450.00	161,950.00	0.00	161,950.00	241,250.00
02	0054		CONSTRUCCION DE BARANDA EN EL RIO, FRENT			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Proyecto 04			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	4,200,000.00	4,300,000.00	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	2,400,000.00
04	0051		REPARACION FACHADA DE LA CANCHA			50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
04	0052		REPARACION PLAY MUNICIPAL			50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	2,100,000.00	2,150,000.00	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	250,000.00
			Proyecto 05			840,000.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	-510,000.00	330,000.00	130,000.00	175,000.00	305,000.00	0.00	305,000.00	25,000.00
05	0051		CONSTRUCCIÓN PARQUE INFANTIL			70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	250,000.00	320,000.00	130,000.00	175,000.00	305,000.00	0.00	305,000.00	15,000.00
05	0052		CONSTRUCCIÓN GINACIO			770,000.00	0.00	0.00	0.00	770,000.00	-760,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
			Proyecto 07			230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	-27,000.00	203,000.00	67,246.34	0.00	67,246.34	0.00	67,246.34	135,753.66
07	0051		PINTURA DE MURALES EN EL DISTRITO			30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
07	0052		CONSTRUCCION SANTUARIO VIRGEN ROSA MITIC			50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
07	0053		EMBELLECIMIENTOS URBANO			50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	37,246.34	0.00	37,246.34	0.00	37,246.34	12,753.66
07	0054		CONSTRUCCION CLUD DE LA MISION DE TONIN			30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	23,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00
07	0055		LETRERO DE IDENTIFICACION DE LA COMUNIDA			50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	0056		MAPA DEL DISTRITO			20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2019

CODIGO DEL CAPITULO7094

DENOMINACIONJUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 08			50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	0051		REPARACION CASA CLUB EN LA COMUNIDAD DE			50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Proyecto 14			90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	-5,000.00	85,000.00	5,000.00	71,500.00	76,500.00	0.00	76,500.00	8,500.00
14	0051		REMODELACION LOCAL MUNICIPAL			90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	-5,000.00	85,000.00	5,000.00	71,500.00	76,500.00	0.00	76,500.00	8,500.00
			Proyecto 15			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
15	0051		RECONSTRUCCION Y AMPLIACION CEMENTERIO			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
			Proyecto 20			50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	53,500.00	103,500.00	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	18,500.00	85,000.00
20	0051		REPARACION DE VIVIENDA			50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	53,500.00	103,500.00	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	18,500.00	85,000.00
			Proyecto 22			30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
22	0051		SANEAMIENTO DEL RIO			30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
			Proyecto 23			180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	71,000.00	251,000.00	0.00	213,000.00	213,000.00	0.00	213,000.00	38,000.00
23	0051		INSTALACION DE CAMARA DE SEGURIDA 3RA ET			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	30,000.00
23	0052		ILUMINACION EN TODOS EL DISTRITO MUNICIP			80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	71,000.00	151,000.00	0.00	143,000.00	143,000.00	0.00	143,000.00	8,000.00
TOTAL GENERAL						3,125,000.00	0.00	0.00	0.00	3,125,000.00	4,358,138.00	7,483,138.00	848,496.34	3,896,112.00	4,744,608.34	0.00	4,744,608.34	2,738,529.66

Preparado por

Revisado por

Aprobado por