

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2017

CODIGO DEL CAPITULO7094

DENOMINACIONJUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA

Códigos			Denominación	PPM	Mod.  Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 1			801,498.00	0.00	0.00	0.00	801,498.00	0.00	801,498.00	325,144.23	85,300.00	410,444.23	0.00	410,444.23	391,053.77
1	51		construccion aceras y conenes entrada de			80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	24,300.00	24,300.00	0.00	24,300.00	55,700.00
1	52		construcion en cemento subia del corral			80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
1	53		reparacion aceras y contenes matadero vi			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	224,944.23	61,000.00	285,944.23	0.00	285,944.23	-135,944.23
1	54		construccion aceras y contenes el llano			152,000.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	152,000.00	80,200.00	0.00	80,200.00	0.00	80,200.00	71,800.00
1	55		construccion aceras y contenes sector co			80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
1	56		construccion aceras, contenes y vaden fr			35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	15,000.00
1	57		construccion de bulevar del rio primera			224,498.00	0.00	0.00	0.00	224,498.00	0.00	224,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,498.00
			Proyecto 2			636,000.00	0.00	0.00	0.00	636,000.00	0.00	636,000.00	121,800.00	43,210.00	165,010.00	0.00	165,010.00	470,990.00
2	51		reparacion caminos vecinales distrito mu			125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	99,500.00	18,400.00	117,900.00	0.00	117,900.00	7,100.00
2	52		reparacion caminos veciales pedro garcia			140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	21,500.00	118,500.00
2	53		reparacion caminos vecinales pedro Garci			112,000.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00
2	54		reparacion caminos vecilales sector el p			140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	138,000.00
2	55		Reparacion caminos vecinales loma fria P			119,000.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00	119,000.00	20,300.00	3,310.00	23,610.00	0.00	23,610.00	95,390.00
			Proyecto 5			110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
5	51		construcción de parque recreativo Gimna			110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
			Proyecto 7			25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
7	52		construccion bandera de la ciudad			25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
			Proyecto 13			73,145.00	0.00	0.00	0.00	73,145.00	0.00	73,145.00	0.00	71,793.45	71,793.45	0.00	71,793.45	1,351.55
13	51		construcion parada de trasporte publico			73,145.00	0.00	0.00	0.00	73,145.00	0.00	73,145.00	0.00	71,793.45	71,793.45	0.00	71,793.45	1,351.55
			Proyecto 16			80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-66,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
16	51		reparacion cementerio municipal			80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-66,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2017

CODIGO DEL CAPITULO 7094

DENOMINACION JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 19			80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	66,000.00	146,000.00	145,984.13	101,173.00	247,157.13	0.00	247,157.13	-101,157.13
19	51		construcción casa de colores			80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	66,000.00	146,000.00	145,984.13	101,173.00	247,157.13	0.00	247,157.13	-101,157.13
			Proyecto 21			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-410,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
21	51		construccion vertedero municipal			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-410,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
TOTAL GENERAL						2,305,643.00	0.00	0.00	0.00	2,305,643.00	-410,000.00	1,895,643.00	592,928.36	301,476.45	894,404.81	0.00	894,404.81	1,001,238.19

  
ELABORADO POR

  
REVISADO POR

  
AUTORIZADO POR

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)